

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS

KEHOP-3.2.1-15-2017-00027

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közí régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

A projektet Duna-Tisza Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NFP) konzorciuma valósítja meg.

I. Projekt alapadatai:

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: **5. számú módosítás, 2022.11.17.**

Támogatás összege: **16 116 252 174 Ft**

Összköltség: **17 917 850 668 Ft**

A projekt megvalósításának kezdete: **2017.11.23.**

A projekt fizikai befejezésének határideje: **2024.12.01**

II. Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések:

	Tervezési és kivitelezési szerződés	Műszaki szakértő	Műszaki ellenőri szerződés	Edény	Jármű	Egyéb gép
<i>Közbeszerzési / beszerzési eljárás státusza</i>	Szerződés megkötve	Szerződés hatályba lépett	Szerződés megkötve	Szerződés hatályba lépett	Szerződés hatályba lépett	Szerződés hatályba lépett
<i>Szerződés aláírásának dátuma</i>	2022.03.25	2020.11.17	2019.08.08.	2021.06.01	2021.11.15	2020.12.21
<i>Szerződés hatálybalépés dátuma</i>	-	2020.11.18	2019.08.08	2021.06.02	2021.11.15	2021.03.01
<i>Szerződéses összeg (nettó)</i>	11.499.958.959 Ft	12.350.000 Ft	11 680 000 Ft	1.992.099.000 Ft	1.413.200.000 Ft	258.880.000 Ft
<i>Teljesítési határidő (év, hó, nap)</i>	24 hónap	2023.06.01	2023.06.01	2022.03.01	2022.08.15	2021.08.17

	Jármű II.	Edény II.	Szempléletformálás	PR szerződés
<i>Közbeszerzési / beszerzési eljárás státusza</i>	Előkészítése folyamatban van	Minőség ellenőrzés folyamatban van	Előkészítése folyamatban	Előkészítése folyamatban
<i>Szerződés aláírásának dátuma</i>	-	-	-	-
<i>Szerződés hatálybalépés dátuma</i>	-	-	-	-
<i>Szerződéses összeg (nettó)</i>	-	-	-	-
<i>Teljesítési határidő (év, hó, nap)</i>	-	-	-	-

III. Műszaki tartalom:

A Duna-Tisza közti regionális szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése. A megfelelő logisztikai rendszer kialakításához a gyűjtőkörzetben (101 település) mind a vegyes, mind a házhoz menő szelektív gyűjtés hatékonyságának növelését célzó szállítási kapacitás növelése történik.

A meglévő hulladékudvarok, és kialakításra kerülő átrakóállomás kiszolgálása érdekében, a kezelőközpontokba történő hulladékszállítás megvalósítása céljából egyéb gépek beszerzése történt. A hulladékkezelés egy központi telephelyen valósul meg, ahol új rendszerelemek kerülnek kialakításra, valamint kisebb beruházások is tervezettek (egy átrakó, és két komposztáló felület).

A projektterület két hulladéklerakó üzemel, amelyek művelése érdekében tolólapátos kompaktorok beszerzése valósult meg.

A kecskeméti telephelyen szükséges kialakítani egy központi kezelőlétesítményt. (Kecskemét Kiszárazó 0737/13 hrsz) A gyűjtés rendszer fő elemeit a száraz anyagában hasznosítható települési (1. edény) és az elkülönítetten gyűjtött szelektív csomagolási hulladékot (2. edény) együttesen teljes mennyiségében válogató rendszer.

Ezen rendszerfejlesztés biztosítja annak a lehetőségét, hogy a projektterület teljes képződő száraz anyagában hasznosítható települési és elkülönítetten gyűjtött szelektív csomagolási (üveghulladék kivételével, arra nem létesül külön kezelő, csak a gyűjtés fejlesztése történik meg gyűjtőpontok kialakításával, átcsoportosításával) hulladékmennyisége kezelhető legyen. A fejlesztés a biológiailag bomló, komposztálható hulladék (3. gyűjtőedény) kezelését is biztosítja a meglévő és létesítendő komposztálók útján.

Ezen fejlesztéssel egy nagykapacitású válogatóközpont létesülne, amely biztosítja a száraz anyagában hasznosítható és az elkülönítetten gyűjtött szelektív csomagolási hulladék automatizált válogatását

egyaránt. Ennek megfelelően egy telephelyen összpontosulna a projektterület kezelőkapacitásának jelentős része. A fejlesztés további előnye, hogy a száraz települési hulladék anyagában hasznosítható része leválasztásra kerül és a száraz anyagában már nem hasznosítható települési hulladékrész kerül energetikai hasznosításra. A jelzett fejlesztések az elkülönítetten gyűjtött szelektív csomagolási hulladék mennyiségét növelik, és a biológiai kezelést teljeskörűvé teszik. A tervezett fejlesztések ezen változat esetében azt teszik lehetővé, hogy a projektben eddig rögzített indikátorok maradéktalanul teljesíthetők, és a hulladékkezelés során az összes projektterületen képződő hulladék maradéktalan kezelése megvalósítható. A hulladéklerakás mennyisége jelentősen csökkenthető, és ezzel a fejlesztéssel kialakítható kezelőközpont alkalmas magas hőértékű SRF előállítására. A fejlesztés kiemelkedő jelentősége a hőközpont később helyi alapanyaggal történő ellátásában is szerepet tud játszani.

A logisztikai rendszer optimalizált kialakítása érdekében egy átrakó állomás kialakítása Monor településen, valamint Monor (Hrsz: 0367/27; 0367/28; 0367/29(kivett telephely)) és Cegléd (0412 hrsz.); településeken komposztálófelület tervezett.

Annak érdekében, hogy az OHKT-ban és az Európai Unió által kötelezettségként meghatározni tervezett hulladékhasznosítási mennyiségeket a projektterületen biztosítani lehessen, szükséges a hulladékgazdálkodási rendszer optimalizált kialakítása, figyelemmel a NHKV Zrt. által kialakított integrációs közszolgáltatási területekre.

Műszaki tartalom:

Beszerzendő tételek	Darabszám	Rövid leírás
Edényzet I. ütem beszerzés		
Konténerek	51	
5 m3	12	Konténerek a létesítményhez
7 m3	12	Konténerek a létesítményhez
10 m3	12	Konténerek a létesítményhez
32 m3	12	Konténerek a létesítményhez
20 lábas	3	Konténerek a létesítményhez
Hulladékgyűjtő edényzet	19	
120 literes	5	A közszolgáltatásba bevont ingatlanok azon részének edényzettel történő ellátása, ahol jelenleg az elkülönített hulladékgyűjtésre nem biztosított az edényzet. A papír, műanyag, fém anyagáramok (kéthetente), illetve a zöldhulladék gyűjtését az újonnan beszerzésre kerülő 200 000 db edényzet kiosztásával kívánjuk megvalósítani.
1100 literes	14	Hulladékgyűjtés
Edényzet II. ütem beszerzés		
120 literes	200 000	Barna fedél biológiai gyűjtéshez
300 literes műanyag komposztálóm	3 000	Családi házas övezetekben házi komposztálás céljára
Gépjárművek I. ütem beszerzés		
Tömörítő lapos, 2 tengelyes	4	A gyűjtőkörzetben mind a száraz anyagában hasznosítható, mind a házhoz menő szelektív gyűjtés hatékonyságának növelését követően a szállítási kapacitást is igazítani szükséges az elvárt többletmennyiséghez. Elkülönített gyűjtés 2, a száraz anyagában hasznosítható gyűjtés 3

Tömörítő lapos, 3 tengelyes	20	A gyűjtőkörzetben mind a száraz anyagában hasznosítható, mind a házhoz menő szelektív gyűjtés hatékonyságának növelését követően a szállítási kapacitást is igazítani szükséges az elvárt többletmennyiséghez. Elkülönített gyűjtés 11, a száraz anyagában hasznosítható gyűjtés 10
Multiliftes tehergépkocsi	2	Hulladékudvarok ürtetéséhez, átrakó állomásokról történő szállításhoz, illetve a szervezett iskolai gyűjtéshez
2 tengelyes 4x4-es jármű	1	Gyűjtőkörzetben való gyűjtésre
Láncos konténeremelő tehergépkocsi	1	A 4-5 m ³ -es konténeres gyűjtéshez, Hulladékudvarok ürtetéséhez, történő szállításhoz, illetve a szervezett iskolai gyűjtéshez
Gépjárművek II. ütem beszerzés		
Tömörítő lapos, alacsonypadlós 4 személyes	2	biológiai gyűjtéshez (200 ezer edény okán kiegészítés)
Tömörítő lapos, 3 tengelyes	4	biológiai gyűjtéshez (200 ezer edény okán kiegészítés)
Darus felépítmény	1	Földbe süllyesztve telepített szelektív hulladékgyűjtők ürtetésére
Mobil rakodógépek eljárás		
Tolólapos kompaktor	2	Telephelyi infrastruktúra, 1-1 db telephelyenként
Építés		
A meglévő kéziválogató és csarnoka átalakításával elkülönített hulladék válogatására automatizált rendszer	1	
új csarnokban a száraz még hasznosítható hulladék kezelését szolgáló kezelő kialakítása	1	
Komposztáló kialakítás	2	Cegléd, Monor infrastruktúra és komposztáló felület kialakítása
Hulladék átrakóállomás	1	Monor
Adagoló garat	2	
Előaprító	1	A hulladék aprítását kalapácsos daráló végzi. Az aprított hulladék mérete 0-200 mm között változik. Az aprítógépből kikerülő hulladék a kihordószalagra kerül.
Rosta	1	A fémhulladékok leválasztását követően a hulladékot 80 mm lyukméretű dobrostán vezetik keresztül. A rostán fennmaradó frakció az előaprítóba kerül további kezelésre. A rostán áteső 80 mm alatti frakció kerül biológiai kezelésre. Valamint: Az örvényáramú és optikai leválasztást követő utóaprítás után a hulladékot 20 mm lyukméretű dobrostán vezetik keresztül. A rostán fennmaradó frakció kerül energetikai hasznosításra (RDF). A rostán áteső 20 mm alatti frakció kerül biológiai kezelésre.
Szállító szalagok	1	Tervezés során lesz végleges
Mágnesezhető fémléválasztó	2	A kihordószalag végéhez illetve rostálás előtt helyezkedik el a mágneses szeparátor. A berendezés függesztett kivitelű. A mágnesezhető fémeket a mágnes az alsó hevederághoz rántja és a hevederág alsó felületén tartja. A kiválasztott fémdarabok a hevederen található bordák segítségével kerülnek ki a mágneses térből, majd ezután leesnek; A kihordószalag végéhez illetve az előaprító után helyezkedik el a mágneses szeparátor. A berendezés függesztett kivitelű. A mágnesezhető fémeket a mágnes az alsó hevederághoz rántja és a hevederág alsó felületén tartja. A kiválasztott fémdarabok a hevederen található bordák segítségével kerülnek ki a mágneses térből, majd ezután leesnek.
Optikai válogató (NIR)	2	A szelektív és a száraz anyagában hasznosítható egyaránt hatékonyságnövelő

A projekt indikátorai:

Mutató	Mérték-egység	Célérték a projekt fizikai befejezésekor
--------	---------------	--

4

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

A keletkezett hulladékokból hasznosítás érdekében előkezelt hulladékok aránya	%	100
Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság száma	fő	56 000
Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya a teljes települési hulladék mennyiségéhez képest	%	20
Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás	t/év	10 000
Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos szemlélet-formálásban aktívan résztvevő lakosság száma	fő	10 000

Az Irányító Hatóság a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 321. szakaszában foglaltak szerint a tervezett helyszíni ellenőrzések ütemezése érdekében tájékoztatásul megküldte a KEHOP Irányító Hatóság a 2022. évre vonatkozó helyszíni ellenőrzési tervet, mely tartalmazza a tárgyi projektet.

A Korm. rendelet 145. § –ában foglaltak szerint, ha a projekthez nyújtott támogatás meghaladja az 500 millió forintot az irányító hatóság évente helyszíni ellenőrzést kell tartson.

Az ellenőrzés 2022.11.15-én megtartásra került.

IV. Projekt státusza:

Megvalósíthatósági Tanulmány

A Vállalkozási szerződés a Megvalósíthatósági Tanulmány és költséghaszon-elemzés elkészítése, továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási és rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása tárgyban az NFP és a Naturaqua Zrt. között 2018.01.31-én került megkötésre.

Az IH által támogatásra javasolt, módosított rendszerelem fejlesztési kérelemre az NHKV Zrt. 2020.10.26-án az NHKV Zrt. kiadta megfelelőségi nyilatkozatát. A Megvalósíthatósági Tanulmány átdolgozásra került, mely alapján a Támogatási Szerződés módosítási kérelem 2020.11.24-én benyújtásra került az Irányító Hatóság részére. 2021.02.04-én elfogadásra került a benyújtott Megvalósíthatósági Tanulmányt tartalmazó TSZ módosítás. A projekt megvalósítási szakaszba lépett 2021.02.15-én. Az MT készítő számlájának elszámolása IH felé megtörtént 2021-ben.

2022.02.14-én a Végső Kedvezményezett jelezte módosítási igényét Edényzet II. és Jármű II. beszerzési eljárások műszaki tartalmát illetően. a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 6. § (1) szerinti kérelem (Kérelem a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztésének OHKT-nek való megfelelőségének megállapítására) módosítása megtörtént, az NHKV Zrt. 2022.03.23-án kiadta megfelelőségi nyilatkozatát. A módosított Megvalósíthatósági Tanulmány 2022.03.30-án benyújtásra került a KEHOP Irányító Hatóság részére.

A benyújtott dokumentum kapcsán az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – megkereste a szakpolitikai felelőst.

Szakpolitikai felelős 2022.04.22. napján kelt szakmai véleménye NFP részére 2022.06.28-i nappal került megküldésre, mely alapján, tekintettel annak koncepcionális jellegére, a műszaki tartalom nem támogatható. Tekintettel arra, hogy az abban megfogalmazott megállapítások hatással vannak a már korábban jóváhagyott műszaki tartalomra, az NFP Nonprofit Kft. által 2022.07.22-i nappal kelt levélben közölt állásfoglalás tekintetében, a Miniszterelnökség levelet írt a TIM (korábban ITM), mint Szakpolitikai felelős részére. A TIM, mint Szakpolitikai felelős válasza szerint az NFP által megküldött többletinformációk alapján megállapítható, hogy a bemutatott MBH létesítménybővítés hozzájárul a hulladékhierarchia érvényre jutásához és az uniós célok megvalósításához, ezért a tervezett fejlesztés **szakpolitikai szempontból támogatható**.

2022.09.19-én egyeztetésre került sor az IH, Végső Kedvezményezett és NFP részvételével.

Kivitelezés

A „Vállalkozási szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közí régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú szerződés aláírásra került 2022.03.25-én a Duna-Tisza Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és a nyertes ajánlattevő, a KÖZGÉP Építő- és Fém szerkezetgyártó Zrt. között.

A Szerződés Elfogadott Végösszege: 11.499.958.959 Ft + ÁFA

A szerződés még nem lépett hatályba.

A Projekt sikeres megvalósítása érdekében, tekintettel arra, hogy a nyertes ajánlat értéke meghaladja a jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint rendelkezésre álló építési költségforrás összegét, összköltség-növelési kérelem került benyújtásra a KEHOP Irányító Hatóság részére 2022.01.24-én azzal, hogy a vonatkozó Támogatási Szerződés módosításával megemelésre kerüljön a Projekt támogatása és összköltsége.

Tekintettel arra, hogy a szükséges ráemelési igény mértéke meghaladja a 15%-ot, így Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 35/2017. (II.24.) Korm. rendelet alapján az összköltség-növelési kérelem vizsgálatába igazságügyi szakértő bevonása szükséges, melyet a KEHOP Irányító Hatóság rendelt ki. Az igazságügyi szakértő 2022.02.14-én kiadta szakvéleményét.

A kérelem jóváhagyási időigénye miatt a szerződés hatálybaléptetésének időpontja időben elhúzódhat. A szerződés aláírásával a szerződés érvényes, azonban a fedezet rendelkezésre állását követően fog hatályba lépni.

Amennyiben a Szerződés hatálybalépése a szerződés aláírását követő 6 hónapon belül nem történik meg, mely határidő 2022.09.25. napján lejár, a Felek (Megrendelő és Vállalkozó is) szabadulnak a kötelemből. A felek közös szándék/jognyilatkozatot írtak alá 2022.09.23. napján, mely szerint továbbra is fenntartják szándékukat a szerződés teljesítésére.

2022.10.20-án a Magyar Közlöny 168. számában a Kormány 1499/2022. (X. 19.) Korm. határozata a KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú, „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna–Tisza közti régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt költségnövekményéhez szükséges forrás biztosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról. A Támogatási Szerződésmódosítási kérelem 2022.10.28-án benyújtásra került. A Támogatási Szerződésmódosítás aláírásra került és 2022.11.16-án hatályba lépett.

Edényzetbeszerzés

Az „Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közti régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése” elnevezéssel 2021.06.01-én jött létre a POLYDUCT Műanyagipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás. A szerződés hatályba lépett 2021.06.02-án.

1.sz szerződésmódosítás

Eladó 2021.07.06. napján kelt akadályközlő levelében tájékoztatta Vevőt, hogy a COVID járványhelyzet okozta megszorítások miatt a műanyag HDPE alapanyag ellátásának nagymértékű akadózása tapasztalható. Ezen probléma miatt az EUROPLAST Kunnststoffhalterindustrie GmbH cég gyártási kapacitása 200.000 darab 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edényről 120.000 darabra csökkent.

Eladó a 120.000 darab feletti mennyiséget a Berényi Vill Kft.-vel teljesíti.

A szerződésmódosítás aláírásra került 2021.10.27-én.

Az I. műszaki átadás-átvétel 2021.09.02-án megtörtént, átadásra került eszközök:

1. tétel AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény 42.612 db

A II. műszaki átadás-átvétel 2021.12.09-én megtörtént, átadásra került eszközök:

1. tétel AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény 23.124 db
2. tétel 120 L Prémium 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény 48.925 db

A III. műszaki átadás-átvétel 2021.12.21-én megtörtént, átadásra került eszközök:

1. tétel AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény	3636 db
2. tétel 120 L Prémium 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény (Cegléd)	6555 db
3. tétel 120 L Prémium 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény (Kecskemét)	4165 db
4. tétel 20+ lábas fém (acél) veszélyes hulladéktároló kármentővel	3 db

Záró műszaki átadás-átvételre 2022.02.28-án került sor, átadásra került eszközök:

1. tétel AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény K	33.684 db
1. tétel AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény C	16.944 db
2. tétel 120 L Prémium 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény (Kecskemét)	20.355 db
3. tétel 1100 literes, négykerekes, műanyag, lapos fedelű szelektív hull. konténer	14 db
4. tétel 5 m3-es s fém (acél),szimmetrikus nyitott konténer + ponyva	12 db
5. tétel 7 m3-es fém (acél),nyitott szimmetrikus konténer + ponyva	12 db
6. tétel 10 m3-es fém (acél), nyitott, görgős konténer + raschel háló	12 db
7. tétel 32 m3-es fém (acél),görgős, nyitott multiliftes konténerek	12 db

Az 1. eljárás eredményeként megkötött edényzetek beszerzésére vonatkozó adás-vételi szerződés vonatkozásában a műszaki készségi szint: 100%.

Edényzetbeszerzés 2. eljárás

Második körös specifikáció elkészítésére új beszerzési eljárást írt ki az NFP. A szerződés 2021.07.01-én aláírásra került Technoplus Kft és NFP között. A szerződés hatályba lépett 2021.07.02-án. A specifikáció elkészítésre került, Végső Kedvezményezett részére megküldésre került jóváhagyásra 2022.02.21-én. A specifikáció jóváhagyásra került, a közbeszerzési dokumentáció elkészítésre került a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szerinti ex-ante minőségellenőrzésre megindításához. A minőségellenőrzés 2022.03.23-án megindításra került. 2022.03.26-án az ellenőrzés során hiánypótlási felhívás érkezett, melyet 2022.03.29. napján NFP bevonásával a Közbeszerzési Szaktanácsadó teljesített. A KEHOP Irányító Hatóság a dokumentumok tartalmához hozzájárul, támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki tartalmú ellenőrzéséről szóló nyilatkozatát megadta azzal a feltétellel, hogy ha a 2022.03.31. napján benyújtott, módosított Megvalósíthatósági Tanulmány is jóváhagyásra kerül a KEHOP Irányító Hatóság részéről. A minőség-ellenőrzés 2022.04.11-én továbbléptetésre került KFF felé. A KFF 2022.04.27-én megküldte eljárás megindítására vonatkozó ellenőrzési jelentést. A jelentésben foglalt észrevételek megválaszolója, a dokumentáció módosítása megtörtént, a KFF részére a válaszok 2022.06.09. napján feltöltésre kerültek. 2022.06.14-én újabb hiánypótlási felhívást küldött a KFF, melyre a válaszok megadása folyamatban van a Tervező bevonásával. A Végső Kedvezményezett részéről 2022.08.31-én érkezett meg a döntés a módosítással kapcsolatban.

A közbeszerzés tárgya és teljes mennyisége a hiánypótlás során módosításra került: Ajánlatkérő a teljes mennyiségéből törölte a földbe telepített edényeket tartalmazó tételt, a tételre szánt fedezet felszabadulása biztosítja az 1. tétel 120 literes műanyag, kétkerekes hulladékgyűjtő edények, valamint a 2. tétel 300 literes műanyag komposztáló edények jelen eljárásban történő hiánytalan beszerzését

az időközben kialakult gazdasági és piaci körülményeket figyelembevétele mellett: megnövekedett infláció, árfolyamkockázat, illetve a földmunka és betonozás árának drágulása.

Tekintettel arra, hogy a dokumentáció átdolgozása és a válaszok benyújtása elhúzódott, ezért a KFF az ellenőrzést lezárta 2022. szeptember 05. napján. A műszaki szakmai szempontból javított, kiegészített, dokumentumokat és indokolást Tervező 2022.10.20-án küldte meg NFP részére. A Közbeszerzési Szaktanácsadó részéről további kérdések merültek fel 2022.10.26-án, melyekre a Tervező 2022.11.17-én küldte meg válaszát. Az eljárás ex-ante ellenőrzés ismételt megindítása szükséges.

Járműbeszerzés

A projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállító-járművek beszerzésére irányuló adás-vételi szerződés a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és az UNIKOMTECH GÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között 2021.11.15-én jött létre. A szerződés hatályba lépésének a napja: 2021.11.15.

A Szerződés teljesítési határideje a Szerződés hatálybelépésétől számított 9 hónap.

Eladó 10% előleget vett fel. Az elszámolás 2021.12.06-án benyújtásra került az Irányító Hatóság részére.

Eladó 2022.03.28. napján kelt, „Akadályközlő levél KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító-számú projekthez kapcsolódóan” tárgyú levelében jelezte, hogy a DAF alvázak gyártójának szállítási nehézségei léptek fel, így a teljesítésük akadályoztatva van. A gyártó jelezte, hogy kedvezőtlenül alakulnak bizonyos összetevők beszállítói határidejei, emiatt a gyártási kapacitásai is hullámzóak és torlódások, fennakadások tapasztalhatóak a gyártósorokon, ami a visszaigazolt gyártási időket negatívan befolyásolja. Ennek okán **Eladó hosszantartó akadályoztatást jelentett be.**

A Társulás, mint Vevő 2022.04.05. napján kelt, 41-37/2022. ügyiratszámú, „18450-29/2021. számú szerződéshez kapcsolódó akadályközlő” tárgyú levelében, **az Eladó által benyújtott akadályközlésben előadottak tekintetében az akadályoztatási igényt befogadta, azonban a szerződéses teljesítési határidőt érintő késedelem érdemi megítéléséhez, így az előre nem láthatóság vizsgálatához kérte az alábbiak benyújtását az Eladótól:**

- Az esetleges helyettesíthető termék piaci vizsgálatára vonatkozó felmérés;
- Igazolása, hogy miért csak a DAF alvázgyártótól történik a megrendelés, és hogy a többi gyártónál is fennállhatnak-e a levélben rögzített problémák, melyek a teljesítés késedelméhez vezetnek;
- Szükséges ismertetni, hogy haladéktalanul minden olyan óvintézkedést megtettek, ami a szerződés szerinti feladat határidőben történő ellátásának biztosítása érdekében szükséges;
- Hitelt érdemlő bizonyítása szükséges és ok-okozati összefüggésben alátámasztása, hogy az akadályoztatás oka egyértelműen az orosz-ukrán háború következménye;

Továbbá Társulás, mint Vevő jelezte, hogy a teljesítési határidő felfüggesztésre kerül az akadályoztatás beálltával, és az igazolt akadályoztatás fennállása, és az akadály elhárulta közötti időtartam érvényesíthető szerződésmódosítás keretében a Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pontjában rögzítettek fennállása esetén, annak megalapozott indoklása útján.

Kbt. 141.§ (4) bekezdés c.) pontja az alábbiak szerint rendelkezik:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül csak a fentiekben rögzítettek teljesülése esetén lehet a szerződés módosítását kezdeményezni. Továbbá csak a fentiek szerinti feltételek fennállása esetén nem esik vállalkozó szerződésszegésbe a jelzett prognosztizált határidőmódosítási késedelem tekintetében. Az előre nem láthatóság fennállását mind az Eladó, mind a Vevő részéről igazolni szükséges.

Eladó által 2022.06.17- i nappal benyújtott „*DAF üzemanyagtartály szállítási probléma a KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú projekthez kapcsolódóan*” tárgyú megkeresésben Eladó műszaki módosítási kérelmet terjesztett elő, tekintettel arra, hogy a szerződés szerint szállítandó alvázakat nem tudja az általa megkeresett gyártó által acél üzemanyag tartállyal leszállítani, kizárólag alumínium tartállyal. Eladó által leírtakat a Társulás, mint Vevő megvizsgálta, és 2022.07.14. napján kelt, 41-50/2022 ügyiratszámú válaszelevelében részletezettek szerint Eladó módosítási kérelmét nem fogadta el, tekintettel arra, hogy az Unikomtech Kft. előtt már a tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszban is láthatóak voltak a negatív gazdasági körülmények, azonban ezen körülmények tekintetében a többi ajánlattevővel együtt az Unikomtech Kft. is acél üzemanyagtartályokkal szerelt járművek szállítására tett ajánlatot, így az üzemanyagtartályok anyagát érintő módosítás érdemben befolyásolhatta volna a többi ajánlattevő ajánlati árát, illetve esetlegesen a megajánlható járműtípusok és típus kombinációk körét, mely változtatás kimerítené a Kbt. 55. § (6) bekezdésben foglaltakat.

Eladó 2022.08.04. napján kelt, „*II. Akadályközlő levél KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító-számú projekthez kapcsolódóan*” tárgyú levelében megküldte a várható szállítási ütemezést a járművel leszállítására vonatkozóan. Eladó levele szerint az ütemterv kizárólag alumínium üzemanyagtartállyal szerelt járművek esetében érhető el. Fentiekre tekintettel, mely szerint Eladó acél üzemanyagtartályokkal szerelt járművek szállítására tett ajánlatot, Eladó alumínium tartályra vonatkozó módosítási kérelmét nem került elfogadásra.

A Szerződés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 108. § szerinti módosításbiztosítását követően módosítható az Irányító Hatóság, és a KFF támogató, illetve jogszerűségi nyilatkozatának kiállításával. Az eddigi tapasztalatok alapján több körös hiánypótlásokkal 1 hónapig tart a szerződésmódosítás átfutási ideje.

Eladó 2022.08.12-i nappal Társulás, mint Vevő részére megküldött előzetes műszaki átadás-átvételre vonatkozó igényét jelezte, azonban figyelemmel arra, hogy a szerződéses feltételek nem adnak erre lehetőséget, illetve arra, hogy annak alkalmazásával nem járnánk el egységes szemléletben, figyelemmel az eddigi szerződéses teljesítésekre, illetve mivel előnyösebb helyzetbe hoznánk az Eladót a többi közbeszerzési eljárás során ajánlatot tevő piaci szereplővel szemben, NFP nem támogatja. A szerződés az előírt műszaki paraméterek szerinti járművek műszaki átadás-átvételét teszi lehetővé.

Eladó 2022.08.26-án kelt levelében jelezte, hogy **fenntartja korábbi akadályközlését**, mely szerint teljesítési határidő felfüggesztésre került a bejelentett akadály beálltával, a határidő akkor indul tovább, amikor az akadályoztatás megszűnik. Az akadályoztatás továbbra sem hárult el minden alváz tekintetében.

Eladó továbbá fenntartja korábbi műszaki módosítási kérelmét, melyre a műszaki tartalom egyenértékűségének bizonyítására indoklást nyújtott be, 2022.08.26-i, *"KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító-számú projekthez kapcsolódóan az acél és alumínium üzemanyagtartályok egyenértékűségének vizsgálata"* tárgyú dokumentumban.

Eladó továbbá fenntartja korábbi. 2022.05.25. napján kelt levelében foglaltakat, mely alapján a Kbt. 141. (4) bekezdés c) pontja szerint az ajánlati ár felemelését kérvényezte.

Fentiekkel kapcsolatban NFP Tervező álláspontját kérte. A tervező nyilatkozata az üzemanyag tartályra vonatkozó változtatási igénnyel kapcsolatban Társulás részére megküldésre került 2022.09.02-án.

Többletköltség biztosítására NFP korábbi álláspontjával összhangban nem lát lehetőséget.

2022.09.29. 13:00 órától egyeztetés került megtartásra Unikomtech Gép Kft., Végső Kedvezményezett, valamint az NFP által megbízott Tervező (eszközszerkezték készítő) részvételével.

2022.10.19-én egyeztetés került megtartásra Unikomtech Gép Kft., Végső Kedvezményezett, valamint az NFP által megbízott Tervező (eszközszerkezték készítő) és NFP Nonprofit Kft. részvételével.

2022.10.28-án Eladó egységes szerkeztetben benyújtotta kiegészített műszaki módosítási kérelmét és annak részletes indoklását, mely a Tervező (eszközszerkezték készítő) részére benyújtásra került szakvélemény kiadása céljából.

A dokumentáció vizsgálata során hiánypótlási felhívás kiküldésére került sor Eladó részére, melynek határideje 2022.11.11. volt.

2022.11.11-én Eladó további dokumentumokat nyújtott be az akadályközlésben foglaltak alátámasztására, mely továbbra sem teljes körű.

A benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján további alátámasztás benyújtása vált szükségessé az akadályközlés elbírálásához és arról szóló döntés kiadásához, mely alapján 2022.11.21-én újabb hiánypótlás került kiküldésre Eladó részére.

Az előzőekre figyelemmel a közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott műszaki tartalom és szerződés tartalmát javasolt további részletezettséggel vizsgálni.

2022.11.22-én újabb egyeztetés került megtartásra Eladó és NFP részvételével.

2022.11.29-én Eladó hiánypótlásában megküldte a hiányzó dokumentumokat, mely alapján a mérnökhatórozat előkészítése folyamatban van.

Járműbeszerzés 2. eljárás:

Második körös specifikáció elkészítésére új beszerzési eljárást írt ki az NFP. A szerződés 2021.07.01-én aláírásra került Technoplus Kft és NFP között. A szerződés hatályba lépett 2021.07.02-án. A specifikációt Tervező elkészítette, és megküldte jóváhagyásra 2022.06.13. napján. Végső Kedvezményezett 2022.06.20. napján kelt nyilatkozatával jóváhagyta a műszaki tartalmat. Az eljárás becsült értékének megállapításához az indikatív árajánlatok bekérése folyamatban van. Tervező jelzése szerint a módosítás alatt lévő edényzet II. beszerzésének műszaki specifikációja miatt, a jármű II. beszerzés műszaki specifikációjának módosítása is indokolt, tekintettel arra, hogy az edényzet II. műszaki tartalmából a süllyesztett edényzet kikerül.

Egyéb gép beszerzés:

Az adásvételi szerződés 2020.12.21-én megkötésre került a Végső Kedvezményezett és a Bitumaster Kft között 258.880.000 Ft + áfa értékben. A szerződés hatályba lépése TSZ módosításhoz volt kötve így 2021. 03. 01-én lépett hatályba, 2021.12.01 teljesítési határidővel. Az előleg kifizetésre került. A műszaki átadásra 2021.08.17-én került sor.

Átadott tételek: 2db BOMAG BC573RB-5 típusú tolólapos kompaktor.

Ezzel a teljes mennyiség leszállításra került, a műszaki készségi szint 100%.

Műszaki ellenőr

A szerződés 2019.08.08-án került megkötésre az NFP és az Utiber Kft. között, nettó 11.680.000 Ft értékben.

A projekt keretében az NFP által biztosított FIDIC Mérnök Pótáné Bujáki Zsuzsanna.

Műszaki szakértő

A szerződés az NFP és a Hojsza Kft. között 2020.11.17-én jött létre. A szerződés értéke 12.350.000 Ft + ÁFA. A szerződés 2020.11.24-én hatályba lépett.

A mintaedények vizsgálata és a kompaktorok (egyéb gépek) műszaki átadás-átvétele megtörtént. Az edényzetek műszaki átadás-átvétele megtörtént.

PR és nyilvánosság

Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKO) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát. Az NKO 2020.01.20-án meghozta döntését, mely szerint, az NKO saját hatáskörben kívánja lefolytatni a közbeszerzési eljárást. Ezt követően az NVTNM Társasági Portfólióért Felelős Helyettes Államtitkára 2021.09.28-án kelt és 2021.10.12-én megküldött tájékoztatásban az NFP-t arról tájékoztatta, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) Körforgásos Gazdaság Fejlesztéséért, Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkár a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal (a továbbiakban: NKO) történt egyeztetésének eredményeként a konzorciumi együttműködési megállapodásokban rögzített PR és szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzésekre és közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezésekben foglalt feladatokat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdése alapján a projektek végső kedvezményezettjei, azaz a konzorciumi tagok lássák el. Az NFP kérésének megfelelően az NVTNM a tájékoztatásában rögzítetteket 2021.11.30-án kelt levelében megerősítette. Az NFP a meghozott döntésnek megfelelően 2021.12.23-án a Végső Kedvezményezett részére megküldött tájékoztatással módosította a konzorciumi együttműködési megállapodást, mely útján a PR és szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzések és közbeszerzések előkészítésére, és lebonyolítására vonatkozó feladatokat az NFP visszaadta a Végső Kedvezményezett részére. Az NFP a feladatok teljesítése érdekében, menedzsment tevékenységével továbbra is támogatja a Végső Kedvezményezettet.

A tájékoztatásban foglaltaknak megfelelően Végső Kedvezményezett a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására vonatkozó műszaki tartalmat elkészítette 2022.02.02-én, mely – az NFP 2022.02.10-i észrevételeivel és javaslataival kiegészítve – a KEHOP Irányító Hatóság részére megküldésre került jóváhagyásra 2022.02.14-én. A KEHOP Irányító Hatóság ellenőrizte megküldött dokumentációt, észrevételeit megtette, melyek 2022.04.05-én megküldésre kerültek Végső Kedvezményezett részére. A Végső Kedvezményezett felülvizsgálta, módosította, mely Irányító Hatóság részére jóváhagyásra megküldésre került 2022.08.08-án. Az Irányító Hatóság módosított kommunikációs tervre vonatkozóan tett észrevételei 2022.10.20-án megküldésre kerültek Végső Kedvezményezett részére. A Végső Kedvezményezett a kommunikációs terven a kért módosításokat végrehajtotta, és azt 2022.11.10-én a NKO felé a 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva megküldte.

AZ NKOH 2022.11.16-án hiánypótlási felhívást intézett Végső Kedvezményezett felé, amely felhívásnak Végső Kedvezményezett 2022.11.22-én eleget tett.

A tájékoztatás során használni tervezett, kommunikációs tervben rögzített kommunikációs eszközök a következők:

- Kommunikációs (cselekvési) terv készítése
- Nyomtatott tájékoztatók készítése és lakossági terjesztése
- A kedvezményezett internetes honlapján projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- Sajtónyilvános projektnyitó rendezvény szervezése
- A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése
- Média megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan (2 alkalommal)
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
- Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
- A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése

Jelen tájékoztató kiküldéséig elvégzett feladatok:

- A Kommunikációs (cselekvési) terv a Végső Kedvezményezettrel egyeztetve elkészítésre került, melyet az Irányító Hatóság 2018.08.10-én fogadott el.
- A Kommunikációs (cselekvési) tervet a Végső Kedvezményezett felülvizsgálta, módosította, mely Irányító Hatóság részére jóváhagyásra megküldésre került 2022.08.08-án.

Ezúton jelezzük, a Végső Kedvezményezettek a projektről információkat találnak az NFP Nonprofit Kft. honlapján (<http://projektek.nfp.hu/map>), valamint az Androidos telefonkészülékek esetében a Play Áruházban elérhető „NFP Projektek” című applikáció letöltésével és használatával is, melyek adattartalma folyamatosan frissül.

Szemléletformálás

Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát. Az NKOH 2020.01.20-án meghozta döntését, mely szerint, az NKOH saját hatáskörben kívánja lefolytatni a közbeszerzési eljárást. Ezt követően az NVTNM Társasági Portfólióért Felelős Helyettes Államtitkára 2021.09.28-án kelt és 2021.10.12-én megküldött tájékoztatásban az NFP-t arról tájékoztatta, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a

továbbiakban: ITM) Körforgásos Gazdaság Fejlesztéséért, Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkár a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal (a továbbiakban: NKOH) történt egyeztetésének eredményeként a konzorciumi együttműködési megállapodásokban rögzített PR és szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzésekre és közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezésekben foglalt feladatokat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletet 15. § (7) bekezdése alapján a projektek végső kedvezményezettjei, azaz a konzorciumi tagok lássák el. Az NFP kérésének megfelelően az NVTNM a tájékoztatásában rögzítetteket 2021.11.30-án kelt levelében megerősítette. Az NFP a meghozott döntésnek megfelelően 2021.12.23-án a Végső Kedvezményezett részére megküldött tájékoztatásával módosította a konzorciumi együttműködési megállapodást, mely útján a PR és szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzések és közbeszerzések előkészítésére, és lebonyolítására vonatkozó feladatokat az NFP visszaadta a Végső Kedvezményezett részére. Az NFP a feladatok teljesítése érdekében, menedzsment tevékenységével továbbra is támogatja a Végső Kedvezményezettet.

A tájékoztatásban foglaltaknak megfelelően Végső Kedvezményezett a szemléletformálási tevékenység műszaki tartalmát elkészítette 2022.02.02-én, mely – az NFP 2022.02.10-i észrevételeivel és javaslataival kiegészítve – a KEHOP Irányító Hatóság részére megküldésre került jóváhagyásra 2022.02.14-én. A KEHOP Irányító Hatóság ellenőrizte megküldött dokumentációt, észrevételeit megtette, melyek 2022.04.05-én megküldésre kerültek Végső Kedvezményezett részére. A Szemléletformálás műszaki tartalmát a Végső Kedvezményezett felülvizsgálta, módosította, mely Irányító Hatóság részére jóváhagyásra megküldésre került 2022.08.08-án. Az Irányító Hatóság a szemléletformálás műszaki tartalmával kapcsolatban nem emelt kifogást, azonban továbbra is felhívja a figyelmet, hogy a tevékenység megvalósítása során tartsák szem előtt a költséghatékonyságot és az ésszerűséget. A Végső Kedvezményezett a szemléletformálási terven a kért módosításokat végrehajtotta, és azt 2022.11.10-én a NKOH felé a 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva megküldte.

AZ NKOH 2022.11.16-án hiánypótlási felhívást intézett Végső Kedvezményezett felé, amely felhívásnak Végső Kedvezményezett 2022.11.22-én eleget tett.